

PLANIFICACIÓN FASES VIALES ROTONDA.
PROYECTO: Ciudad del Aire. Alcalá de Henares.
AÑO: 2020

| Nombre de tarea | Duración | DÍAS LABORABLES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| TOTAL DE FASES DEL ASFALTADO | 6 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 1 (Anillo exterior) | 3 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPA INTERMEDIA | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPA DE RODADURA | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PINTURA VIAL | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 2 (Anillo interior) | 3 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPA INTERMEDIA | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPA DE RODADURA | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PINTURA VIAL | 1 día | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nota: Se deberá tener en cuenta el desfase entre el final de la fase 1 y el inicio de la fase 2.