

ALQUILER DE CASETAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LAS TABLAS EN MADRID

TSA 68237

			PRECIO DE LICITACIÓN		PREFABRI, S.L		ALQUIBALAT S.C.		ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES,S.L		RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
LOTE Nº 1. CONJUNTO MODULAR OFICINA TÉCNICA												
18,00	mes	Alquiler de conjunto modular aislado en dos alturas con escalera acceso planta superior	840,00	15.120,00	690,00	12.420,00	840,00	15.120,00	810,50	14.589,00	798,00	14.364,00
1,00	ud	Transporte de ida, incluida grúa para descarga	800,00	800,00	750,00	750,00	735,00	735,00	647,64	647,64	760,00	760,00
1,00	ud	Transporte de recogida, incluida grúa para carga	800,00	800,00	750,00	750,00	735,00	735,00	647,64	647,64	760,00	760,00
1,00	ud	Obras de instalación de los módulos. Montaje/ensamblaje y desmontaje de la caseta. Incluida grúa.	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.630,00	2.630,00	2.450,00	2.450,00	2.375,00	2.375,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1 (excluido IVA)			19.220,00		16.120,00		19.220,00		18.334,28		18.259,00	
LOTE Nº 2. CONJUNTO MODULAR COMEDOR												
18,00	mes	Alquiler de conjunto modular aislado para comedor de obra de 36 m2 aproximadamente	300,00	5.400,00	290,00	5.220,00	290,00	5.220,00		0,00	285,00	5.130,00
1,00	ud	Transporte de ida, incluida grúa para descarga	220,00	220,00	220,00	220,00	210,00	210,00		0,00	209,00	209,00
1,00	ud	Transporte de recogida, incluida grúa para carga	220,00	220,00	220,00	220,00	210,00	210,00		0,00	209,00	209,00
1,00	ud	Obras de instalación de los módulos. Montaje/ensamblaje y desmontaje de la caseta. Incluida grúa.	450,00	450,00	450,00	450,00	650,00	650,00		0,00	427,50	427,50
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (excluido IVA)			6.290,00		6.110,00		6.290,00		0,00		5.975,50	
LOTE Nº 3. MÓDULO SANITARIO												
18,00	mes	Alquiler de módulo sanitario aislado homologado. Dimensiones totales aproximadas 4.50x2.44x2.80 m con una superficie aproximada de 10 m2. Altura libre aproximada 2.50 m	250,00	4.500,00	190,00	3.420,00	250,00	4.500,00	150,00	2.700,00	237,50	4.275,00
1,00	ud	Transporte de ida, incluida grúa para descarga	120,00	120,00	100,00	100,00	105,00	105,00	92,52	92,52	114,00	114,00
1,00	ud	Transporte de recogida, incluida grúa para carga	120,00	120,00	100,00	100,00	105,00	105,00	92,52	92,52	114,00	114,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3 (excluido IVA)			4.740,00		3.620,00		4.710,00		2.885,04		4.503,00	
LOTE Nº 4. MÓDULO PARA VESTUARIOS												
18,00	mes	Alquiler de módulo aislado para vestuarios de obra de 20 m2 aproximadamente	150,00	2.700,00	145,00	2.610,00	150,00	2.700,00	129,60	2.332,80	142,50	2.565,00
1,00	ud	Transporte de ida, incluida grúa para descarga	120,00	120,00	120,00	120,00	105,00	105,00	92,52	92,52	114,00	114,00
1,00	ud	Transporte de recogida, incluida grúa para carga	120,00	120,00	120,00	120,00	105,00	105,00	92,52	92,52	114,00	114,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 4 (excluido IVA)			2.940,00		2.850,00		2.910,00		2.517,84		2.793,00	
LOTE Nº 5. MÓDULO SEGURIDAD												
18,00	mes	Alquiler de módulo aislado para garita de seguridad de obra de superficie 5,76 m2 aproximadamente	80,00	1.440,00	145,00	2.610,00	81,00	1.458,00	80,00	1.440,00	76,00	1.368,00
1,00	ud	Transporte de ida, incluida grúa para descarga	120,00	120,00	100,00	100,00	105,00	105,00	92,50	92,50	114,00	114,00
1,00	ud	Transporte de recogida, incluida grúa para carga	120,00	120,00	100,00	100,00	105,00	105,00	92,52	92,52	114,00	114,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 5 (excluido IVA)			1.680,00		2.810,00		1.668,00		1.625,02		1.596,00	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)			34.870,00		31.510,00		34.798,00		25.362,18		33.126,50	
CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA					ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA		ADMITIDA	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 1									*SUBSANADA			
Precio: 100 puntos					100,00		80,77		86,26		86,73	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 2												
Precio: 100 puntos					97,75		94,74		NO OFERTA		100,00	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 3												
Precio: 100 puntos					74,53		36,74		100,00		43,92	
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 4												
Precio: 100 puntos					86,81		84,42		100,00		89,07	

			PRECIO DE LICITACIÓN		PREFABRI, S.L		ALQUIBALAT S.C.		ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES,S.L		RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U	
Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LOTE 5		
Precio: 100 puntos		

SUPERA PBL

95,49

98,18

100,00