

ACTA MESA CONTRATACION APERTURA SOBRE B

Página: 1
Fecha 27 de Febrero de 2020
Hora: 13:00 horas
Lugar: Valencia

ASISTENTES
PUESTO DESEMPEÑADO

D. José Luis Marín
 D. Luis Miguel Huerta
 D^a. Carmen L. Grau

Gerente de Administración y Control
 Coordinador de Contratación UT 2
 Técnico de Contratación UT 2

OFERTA N°: TSA0068536
OBRA: 0739166
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN
83.950,56 € IVA NO INCLUIDO
Nº ORDEN
OFERTANTE
IMPORTE

1

ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.

77.500,00

2

RENTA DE MAQUINARIA, S.L.U.

83.800,00

3

WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A.

79.300,00

4

HERRETAM, S.L.

83.900,00

5

OPROYECTS IBERICA, S.L.

64.840,00

6

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.

83.528,00

7

EUROPA PREFABRI

79.600,00

D. José Luis Marín –PRESIDENTE

D. Luis Miguel Huerta-SECRETARIO

 D^a. Carmen L. Grau -VOCAL