

**INFORME DE VALORACION PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA LA SGISE, PARA LA OBRA “SERVICIO DE COLABORACION LOGISTICA, GESTION COMPLEMENTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES. FASE IV”**

**Ref.: TSA0070603**

**OBRA Nº 0720341**

**1. OBJETO**

El presente informe tiene por objeto valorar los criterios por los que se regirá la adjudicación y el contrato derivado de la presente licitación.

El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 26.500,00€ (IVA no incluido), 32.065,00 € (IVA incluido).

**2. OFERTANTES**

Las ofertas recibidas para la presente licitación son:

Descripción	CIF/NIF	Importe (sin IVA)
ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.	B96341193	22.266,47 €
ALQUIBALAT, S.L.	B31585318	22.748,81 €
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.	B28871192	24.842,00 €
PREFABRI, S.L.	B78567799	24.990,00 €
CABISUAR, S.A.	A80635733	26.344,00 €

Se comprueba que no existen errores en los sumatorios de los importes totales.

**3. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.**

Los requisitos mínimos exigidos en el pliego son:

- Criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas (Anexo I)
- Declaración responsable de cumplimiento de requisitos mínimos (Anexo II)

Descripción	Anexo II
ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.	SI
ALQUIBALAT, S.L.	SI
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.	SI
PREFABRI, S.L.	SI
CABISUAR, S.A.	SI

#### 4. CRITERIOS DE VALORACION ECONOMICA

Se comprueba que no existe ninguna oferta desproporcionada o anormal.

Los criterios de valoración recogidos en el pliego son:

- **Oferta económica:** Setenta (70 %) según la siguiente fórmula:

$$P_x = P_{\max} - 100 \left[ \frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo Px la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox el importe de la oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta más económica.

- **Plazo:** Se otorgarán hasta un máximo de 30 puntos a cada ofertante en función del plazo de ejecución del contrato expresado en el Anejo 1 de la oferta:
  - Se otorgarán 30 puntos a las ofertas cuyo plazo de ejecución sea igual o inferior a 6 semanas
  - Se otorgarán 15 puntos a las ofertas cuyo plazo de ejecución sea igual o inferior a 8 semanas y superior a 6 semanas
  - Se otorgarán 0 puntos a las ofertas cuyo plazo de ejecución sea superior a 8 semanas

El resultado de la valoración queda reflejado en la siguiente tabla:

Descripción	Importe IVA no incluido	Valoración Precio %	Valoración Plazo%	Total Valoración %
ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.	22.266,47 €	70,00	30,00	100,00
ALQUIBALAT, S.L.	22.748,81 €	67,83	30,00	97,83
ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.	24.842,00 €	58,43	30,00	88,43
PREFABRI, S.L.	24.990,00 €	57,77	30,00	87,77
CABISUAR, S.A.	26.344,00 €	51,69	30,00	81,69

## 5. PROPUESTA

A partir de la aplicación de los criterios de adjudicación descritos, se propone la adjudicación de este expediente a la empresa **ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L.**, por un importe de **22.266,47€ IVA NO INCLUIDO, 26.942,43 € IVA INCLUIDO**

En Castellón, a 03 de mayo de 2021

Técnico de Obra

Gerente de Zona

Jerónimo Benedicto Marco

José Antonio Herrador Ruiz Calero

**LA PROPUESTA SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.**

A la vista de lo expuesto en el Informe, la oferta recibida más conveniente para los TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA LA SGISE, PARA LA OBRA "SERVICIO DE COLABORACION LOGISTICA, GESTION COMPLEMENTARIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES. FASE IV" REF.: TSA0070603 corresponde al licitador: **ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L., por un importe de 22.266,47€ IVA NO INCLUIDO, 26.942,43 € IVA INCLUIDO**

POR LA MESA TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL Nº2 DE TRAGSA:		
PRESIDENTE	SECRETARIO	VOCAL
JOSE LUIS MARIN	LUIS MIGUEL HUERTA	CARMEN L. GRAU

En Valencia, a 03 de mayo de 2021

**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN TERRITORIAL DE LA UT 2:**

Vista la propuesta de la Mesa Territorial de Contratación de la UT 2, el Órgano de Contratación Territorial de la UT 2 **ACEPTA** la propuesta presentada a favor de **ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L., por un importe de 22.266,47€ IVA NO INCLUIDO, 26.942,43 € IVA INCLUIDO**

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD TERRITORIAL Nº 2 DE TRAGSA:	
JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL	GERENTE DE TRAGSA
JUAN MIGUEL ALEPUZ	RAFAEL CALVO