INFORME TÉCNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE 80 UDS. MÓDULOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 3,70 M DE ALTURA POR 2,00 M DE ANCHO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DENTRO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO TORRE SEGURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INSTALACIONES AGROPECUARIAS, EN EL TM DE MORELLA (CS).
(Ref: TSA0066904)

Nº DE ACTUACIÓN: 0728124

1.- OBJETO

El objeto de este informe es realizar el análisis técnico de las ofertas recibidas para la contratación del suministro a pie de obra e instalación de 80 uds. módulos de hormigón prefabricado de 3,70 m de altura por 2,00 m de ancho, para la construcción de depósito de hormigón prefabricado, dentro de la obra "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO TORRE SEGURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INSTALACIONES AGROPECUARIAS, EN EL TM DE MORELLA (CS), correspondientes al expediente TSA0066904.

2.- OFERTANTES

Las ofertas recibidas han sido:

LICITADORES	C.I.F
PAVER PREFABRICADOS S.A.	A-61918587

3.- CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Tal y como se describe en el pliego de prescripciones técnicas administrativas y económicas, Los requisitos mínimos y solvencia (documentación a incluir en sobre A) serán:

> 1º. Certificado de Clasificación de Contratistas expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que acredite que el licitador está clasificado para las obras del Grupo C, Subgrupo 02, Categoría B. Este certificado deberá acompañarse de declaración responsable suscrita por el representante legal de la empresa que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, o

Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II), bastando ésta para la admisión de la oferta del licitador.

2º.- Solvencia Económica y Financiera

Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio en actividades similares a las de la presente licitación referido al mejor ejercicio de los últimos tres disponibles no inferior a 96.500,00€. Se entenderá por similar Código CPV: 45223822: Elementos prefabricados

3º.- Solvencia técnica

Relación de obras similares correspondientes al mismo CPV: 45223822: Elementos prefabricados ejecutadas en los últimos cinco años cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.

Revisada la documentación presentada por la empresa PAVER PREFABRICADOS S.A. en el sobre A, se puede observar que presenta la documentación requerida.

a.- Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II)

b.- Solvencia Económica y Financiera

El volumen de negocios del licitador al que represento, en actividades similares a las descritas en el anuncio pertinente y los pliegos de la contratación, en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

Anualidad	2018	2017	2016		
Volumen de negocio (En miles de Euros)	1.747.203,85€	1.357.675,96€	1.772.693,03€		

c.- Solvencia técnica

Durante el período de referencia y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

Descripción obra / CPV	*Fecha inicio*	*Fecha Fin*	*Destinatario*	*Importe (Sin IVA)*
Depósito Rectangular de 6.000M3	Febrero 2018	Abril 2018	Ybarra Alimentación	120.000,00€
Depósito Rectangular para acumulación agua pluvial 2.000 m3	Marzo2018	Junio2018	Pavasal	60.000,00€
Depósito Rectangular de	Junio 2018	Agosto	Cim Aigua	100.000,00€

Con respecto al pliego de prescripciones técnicas particulares, se solicita que se debe presentar obligatoriamente una Memoria Técnica de los módulos que se ofertan, que contenga los datos de cálculo, estabilidad y comprobaciones del elemento frente a distintos estados límites y la ficha técnica del elemento prefabricado.

Una vez revisada la documentación presentada, se solicita la subsanación de la siguiente documentación: Memoria Técnica de los módulos que se ofertan, que contenga los datos de cálculo, estabilidad y comprobaciones del elemento frente a distintos estados límites y la ficha técnica del elemento prefabricado.

Con fecha 26 de febrero, la empresa PAVER PREFABRICADOS S.A. presenta la documentación requerida.

En el cuadro adjunto se detalla la aportación de la documentación por la empresa ofertante.

	PAVER PREFABRICADOS S.A.
Memoria Técnica	SI

4.- RESUMEN

Tras el estudio de la documentación técnica presentada por la empresa ofertante para el concurso DEL SUMINISTRO A PIE DE OBRA E INSTALACIÓN DE 80 UDS. MÓDULOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 3,70 M DE ALTURA POR 2,00 M DE ANCHO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE HORMIGÓN PREFABRICADO, DENTRO DE LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO TORRE SEGURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INSTALACIONES AGROPECUARIAS, EN EL TM DE MORELLA (CS), la documentación presentada por **PAVER PREFABRICADOS S.A. es correcta**.

Por lo tanto la empresa PAVER PREFABRICADOS S.A. cumple técnicamente con los requisitos exigidos en el pliego

En Castellón, a 26 de febrero de 2019

La Jefa de Obra,

Fdo: Vanesa Guillén Aguilar

El Coordinador de Obras,

Fdo: Fco. Daniel Cuéllar Fdez.

Gerente de Zona Castellón,

Fdo: Fco. Javier Perdomo Beitia